



รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๒ เดือน)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
๑	ผลผลิตที่ ๑ ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จัดทำและพัฒนาาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ำดำเนินการได้ ๑ ฐานข้อมูล (เป้าหมาย ๑ ฐานข้อมูล)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๑๙.๖๘๗๗	๑๙.๒๗๐๖
		กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการได้ ๑ ฐานข้อมูล (เป้าหมาย ๑ ฐานข้อมูล)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๑๘.๕๙๘๑	๑๖.๗๐๕๖
		กิจกรรมการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดทำแผนที่ ดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดินให้ถูกต้อง ทันสมัย ดำเนินการได้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๑๑.๑๙๐๓	๑๐.๒๗๙๘
๒	ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	กิจกรรมการบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้สามารถพัฒนาที่ดินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ดำเนินการได้ ๕๐,๐๐๐ ราย (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ราย) และให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พีช จำนวน ๕๙,๐๘๘ ตัวอย่าง	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๓๒.๕๓๗๔	๓๑.๖๙๒๙
		กิจกรรมการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้แก่หมอดินอาสา เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินกับชุมชน ดำเนินการได้ ๕๑,๗๙๙ ราย (เป้าหมาย ๕๑,๕๕๖ ราย)	ร้อยละ ๑๐๐.๔๗	-	๕๑.๔๕๕๘	๕๐.๘๐๙๓
		กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการได้ ๔๘๐,๐๖๐ ราย (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ราย)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๑	-	๔๕.๐๒๒๖	๔๑.๖๒๒๓
๓	ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินตามปัญหาดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ดินกรด และดินเค็ม ดำเนินการได้ ๑๐๐,๘๙๕ ไร่ (เป้าหมาย ๙๔,๘๙๕ ไร่)	ร้อยละ ๑๐๖.๓๒	-	๒๓๑.๔๔๗๙	๒๒๕.๒๔๙๓

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งวิถีกล (จัดระบบอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มดอนสูงและพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร) และวิถีพีช (หญ้าแฝก) ดำเนินการได้ ๖๘๒,๘๘๑.๗๕ ไร่ (เป้าหมาย ๖๘๖,๒๕๕ ไร่)	ร้อยละ ๙๙.๕๑	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามกำหนด ระยะเวลาอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน และขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	๕๕๘.๑๓๑๒	๕๐๕.๓๗๙๘
		กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา ดำเนินการ - พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ดำเนินการได้ ๑,๕๔๗ ไร่ - เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการได้ ๓,๐๐๐ ไร่ - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ ทุ่งหมาหัว ดำเนินการได้ ๓,๓๘๕ ไร่ ผลการดำเนินงานรวม ๗,๙๓๒ ไร่ (เป้าหมาย ๘,๕๙๕ ไร่)	ร้อยละ ๙๒.๒๙	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ ทุ่งหมาหัวดำเนินการล่าช้า เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เกิดน้ำท่วม ชังเครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการได้ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	๕๒.๐๗๗๘	๕๐.๙๔๑๙
		กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้สารอินทรีย์ให้เหมาะสมต่อพื้นที่ทำการเกษตร ดำเนินการได้ ๖๗๒,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๑๒.๐๐	-	๑๔๕.๒๖๒๒	๑๔๓.๒๒๖๙
		กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการจัดอบรมให้เกษตรกรเข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการได้ ๙,๒๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๘,๒๕๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๑๒.๐๐	-	๒๐.๙๘๑๕	๒๐.๕๙๐๐
		กิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดำเนินการได้ ๗๗ แห่ง (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๖.๖๙๙๐	๖.๕๘๐๐
		กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๑,๒๖๐ ลบ.ม เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในสภาวะภัยแล้ง หรือฤดูฝนทิ้งช่วง ดำเนินการได้ ๓๗,๗๑๑ บ่อ (เป้าหมาย ๓๘,๐๐๐ บ่อ)	ร้อยละ ๙๙.๒๔	เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังและบางพื้นที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	๗๐๕.๔๗๐๐	๗๒๒.๕๒๕๘
		กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย ก่อนส่งมอบให้ อบท. บริหารจัดการ ดูแลและบำรุงรักษาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เป้าหมาย ๒ แห่ง)	ร้อยละ ๘๙.๖๐	เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและทางเทศบาลขอให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อลอดถนน และจุดที่ดิน ส่งผลให้ งานล่าช้า ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	๑๘.๖๘๑๓	๑๐.๒๓๓๕
		กิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน ส่งเสริม ความรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรดิน ดำเนินการได้ ๑ โครงการ (เป้าหมาย ๑ โครงการ)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๒๓.๒๑๙๖	๒๓.๒๑๙๐

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
๔	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่แปลงใหญ่ ดำเนินการได้ ๗๗,๕๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๗๑,๕๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๐๘.๖๐	-	๕๕.๓๖๕๔	๕๓.๗๕๕๕
๕	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Agri-Map)	กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่ เหมาะสมตาม Agri-Map ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการ ผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับ พื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ดำเนินการได้ ๖๗,๒๙๐ ไร่ (เป้าหมาย ๖๗,๕๕๐ ไร่)	ร้อยละ ๙๙.๕๖	เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิด น้ำท่วมขังและบางพื้นที่เกษตรกรทำ การเพาะปลูกข้าวแล้ว ขอกันเงินไว้ เบิกเหลือมปี	๒๔๗.๖๖๘๙	๒๔๓.๗๔๗๕
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการ ปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและ นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร ดำเนินการได้ ๔,๐๐๙ ราย (เป้าหมาย ๔,๐๐๙ ราย)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๑๐.๐๔๕๐	๑๐.๐๐๑๗
๗	โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขต พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ดำเนินการ ๑๒ จังหวัด ดำเนินการได้ ๓,๙๓๕ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๕๘๐ ไร่)	ร้อยละ ๗๐.๕๒	เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิด น้ำท่วมขัง และบางพื้นที่เกษตรกรทำ การเพาะปลูกแล้ว ขอกันเงินไว้เบิก เหลือมปี	๒๖.๘๙๑๑	๑๖.๓๑๖๐
๘	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงบำรุงดิน ในกิจกรรม - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ ดำเนินการได้ ๒,๘๕๓ ไร่ (รอผลการพิจารณาและวินิจฉัยยุทธศาสตร์ จากกรมบัญชีกลาง) - การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน ดำเนินการได้ ๖๓๐ ไร่ - การพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่ฮ่องสอนตอนบน ดำเนินการได้ ๑,๓๐๐ ไร่ - พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินการได้ ๑,๓๒๐.๒๕ ไร่ - การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ดำเนินการได้ ๑,๓๕๐ ไร่ - พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ดำเนินการได้ ๒,๓๗๕ ไร่ - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาร ดำเนินการได้ ๒,๓๐๐ ไร่ ผลการดำเนินงานรวม ๑๒,๑๒๘.๒๕ ไร่ (เป้าหมาย ๑๘,๗๖๘ ไร่)	ร้อยละ ๖๔.๖๒	เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิด น้ำท่วมขัง และบางพื้นที่ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการตามกำหนด ขณะนี้ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ ขอกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี	๑๕๑.๘๔๐๑	๙๐.๒๑๓๘

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
๙	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ระดับตำบล	กิจกรรมความร่วมมือพัฒนาตำบล (SMART TAMBON) ปรับปรุง แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการได้ ๑๕๕ ตำบล (เป้าหมาย ๑๕๕ ตำบล)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๕.๖๒๒๘	๕.๔๔๕๙
๑๐	โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดิน เพื่อการเกษตร	กิจกรรมปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชนนำร่อง พะเยาโมเดล สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ดำเนินการได้ ๑,๖๖๖ ไร่ (เป้าหมาย ๑,๖๖๖ ไร่)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๕.๐๐๐๐	๔.๗๕๖๔
๑๑	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนา ที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐	กิจกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบการให้บริการ ประชาชน ดำเนินการได้ ๑ โครงการ (เป้าหมาย ๑ โครงการ)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๑๑.๘๘๒๐	๑๑.๘๐๖๘
		กิจกรรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน ดำเนินการได้ ๑ ระบบ (เป้าหมาย ๑ ระบบ)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๒๙.๔๕๐๔	๒๘.๙๘๕๑
๑๒	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ ให้มีความเหมาะสมในการทำเกษตร ดำเนินการได้ ๗,๓๘๘ ไร่ (เป้าหมาย ๗,๕๖๘ ไร่)	ร้อยละ ๙๗.๖๒	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ ขอเงินไว้เบิกเหลืออมปี	๙๗.๖๑๕๔	๙๒.๑๒๗๖
๑๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย พร้อมทั้งส่งเสริมและปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมฯ ดำเนินการได้ ๖๕,๓๘๔ ไร่ (เป้าหมาย ๔๙,๑๘๖ ไร่) สำหรับท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาฯ จำนวน ๒๔๔,๖๗๙ ราย	ร้อยละ ๑๓๒.๙๓	-	๑๔๗.๑๔๐๐	๑๔๕.๔๘๖๕
๑๔	โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ย อินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	กิจกรรมส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและดำเนินการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุใน ดิน รวมทั้งช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ดำเนินการได้ ๓๙,๕๒๑ ไร่ (เป้าหมาย ๓๙,๕๒๑ ไร่) และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ๑,๘๐๐ ตัน	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๒๑.๑๐๐๐	๒๑.๐๘๖๖
๑๕	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับปรุง พื้นที่ปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว โดยดำเนินการจัดระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการได้ ๓,๓๐๓ ไร่ (เป้าหมาย ๓,๓๐๓ ไร่)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๙.๘๗๐๕	๙.๕๙๗๔

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
๑๖	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพ ศพก. พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการได้ ๘๘๒ ศูนย์ (เป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๗.๘๘๒๕	๗.๘๓๒๕
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน ปรับปรุงและساتิการพัฒนาที่ดินในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของดิน ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริม และساتิการป้องกันการปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินการได้ ๔,๐๓๒ ราย ๑๕,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย ๑๕,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๐๐.๘๐	-	๕๑.๕๑๔๕	๕๑.๐๙๘๒
๑๘	โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	กิจกรรมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลและวิธีพืช เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการได้ ๑ แห่ง (เป้าหมาย ๑ แห่ง)	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	-	๓๘.๐๐๐๐	๓๗.๙๗๐๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕